	Law College road								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{6.10 + 6.20}{2}$		0.04	7.38	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	$\frac{6.20 + 6.40}{2}$		0.04	7.56	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	$\frac{6.40 + 6.50}{2}$		0.04	7.74	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	$\frac{6.50 + 6.40}{2}$		0.04	7.74	
	Ch:120.00m to 134.00m		1	14.00	$\frac{6.40 + 8.10}{2}$		0.04	4.06	
	Chethana PU College								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{11.00 + 10.90}{2}$		0.04	13.14	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	$\frac{10.90 + 10.80}{2}$		0.04	13.02	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	$\frac{10.80 + 8.10}{2}$		0.04	11.34	
	Ch:90.00m to 106.00m		1	16.00	$\frac{8.10 + 8.10}{2}$		0.04	5.18	
	3rd main 5th Phase								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{7.80 + 8.10}{2}$		0.04	9.54	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	$\frac{8.10 + 8.10}{2}$		0.04	9.72	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	$\frac{8.10 + 8.00}{2}$		0.04	9.66	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	$\frac{8.00 + 9.50}{2}$		0.04	10.50	
	Neha Prakash Hospital								
	Ch:0.00m to 22.00m		1	22.00	$\frac{9.40 + 9.50}{2}$		0.04	8.32	
	Muneshwaranagara								
	11th cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{5.30 + 5.30}{2}$		0.03	4.77	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	$\frac{5.30 + 5.80}{2}$		0.03	5.00	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	$\frac{5.80 + 5.70}{2}$		0.03	5.18	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	$\frac{5.70 + 6.20}{2}$		0.03	5.36	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	$\frac{6.20 + 5.40}{2}$		0.03	5.22	

E.E. (Project) 26/5

Contractor

Assistant Engineer 26-5-18

Newzen Consultants Bangalore

Newzen Consultants Bangalore

Asst Executive Engineer 26/5/18

	Ch:150.00m to 180.00m		1	30.00	5.40 + 5.10 / 2	0.03	4.73		
	Ch:180.00m to 210.00m		1	30.00	5.10 + 5.10 / 2	0.03	4.59		
	Ch:210.00m to 240.00m		1	30.00	5.10 + 5.80 / 2	0.03	4.91		
	Ch:240.00m to 270.00m		1	30.00	5.80 + 5.10 / 2	0.03	4.91		
	Ch:270.00m to 285.00m		1	15.00	5.10 + 5.10 / 2	0.03	2.30		
	8th cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	4.50 + 5.40 / 2	0.03	4.46		
	Ch:30.00m to 37.50m		1	7.50	5.40 + 5.50 / 2	0.03	1.23		
	7th cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	4.50 + 3.60 / 2	0.03	3.65		
	Ch:30.00m to 40.00m		1	10.00	3.60 + 3.70 / 2	0.03	1.10		
	6th cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	4.50 + 4.50 / 2	0.03	4.05		
	Ch:30.00m to 40.00m		1	10.00	4.50 + 4.50 / 2	0.03	1.35		
	5th cross								
	Ch:0.00m to 28.00m		1	28.00	5.00 + 5.00 / 2	0.03	4.20		
	Ch:28.00m to 38.00m		1	10.00	5.00 + 4.20 / 2	0.03	1.38		
	4th cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	5.10 + 4.00 / 2	0.03	4.10		
	Ch:30.00m to 38.00m		1	8.00	4.00 + 4.10 / 2	0.03	0.97		
	3rd cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	4.60 + 4.30 / 2	0.03	4.01		
	Ch:30.00m to 41.00m		1	11.00	4.30 + 4.50 / 2	0.03	1.45		
	2nd cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	4.50 + 4.50 / 2	0.03	4.05		
	Ch:30.00m to 38.00m		1	8.00	4.50 + 4.50 / 2	0.03	1.08		

E.E. (Project)

Contractor

Assistant Engineer 24-5-18

Newzen Consultants Bangalore

Newzen Consultants Bangalore

24/5/18

Asst Executive Engineer

	1st cross								
	Ch:0.00m to 27.00m		1	27.00	4.40 + 5.00 / 2		0.03	3.81	
	Ch:27.00m to 35.00m		1	8.00	5.00 + 4.00 / 2		0.03	1.08	
	11th main								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	5.10 + 5.20 / 2		0.03	4.64	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	5.20 + 4.90 / 2		0.03	4.55	
	Ch:60.00m to 84.00m		1	24.00	4.90 + 5.20 / 2		0.03	3.64	
	Ch:0.00m to 25.70m		1	25.70	4.90 + 4.60 / 2		0.03	3.66	
	8th A cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	5.00 + 4.50 / 2		0.03	4.28	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	4.50 + 4.20 / 2		0.03	3.92	
	Ch:60.00m to 75.00m		1	15.00	4.20 + 3.80 / 2		0.03	1.80	
	Ch:75.00m to 105.00m		1	0.00	0.00 + 0.00 / 2		0.03	0.00	
	Ch:105.00m to 120.00m		1	15.00	5.60 + 4.60 / 2		0.03	2.30	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	4.60 + 5.40 / 2		0.03	4.50	
	Ch:150.00m to 154.00m		1	4.00	5.40 + 5.50 / 2		0.03	0.65	
			1	9.00	5.70 + 5.70 / 2		0.03	1.54	
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	5.60 + 5.00 / 2		0.03	4.77	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	5.00 + 5.30 / 2		0.03	4.64	
	Ch:60.00m to 82.70m		1	22.70	5.30 + 5.60 / 2		0.03	3.71	
	10th cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	5.00 + 5.00 / 2		0.03	4.50	
	Ch:30.00m to 33.00m		1	3.00	5.00 + 5.00 / 2		0.03	0.45	
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	4.00 + 4.60 / 2		0.03	3.87	

26/5 E.E. (Protect)

Contractor

Assistant Engineer 26.5.18

Newzen Consultants Bangalore

Asst Executive Engineer 26/5/18

	Ch:30.00m to 46.00m		1	16.00	4.60 + 4.30 / 2	0.03	2.14	
	Rallies Colony							
	5th main							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	5.90 + 6.00 / 2	0.03	5.36	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	6.00 + 5.50 / 2	0.03	5.18	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	5.50 + 5.60 / 2	0.03	5.00	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	5.60 + 5.60 / 2	0.03	5.04	
	Cross road - 1							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	7.00 + 6.50 / 2	0.03	6.08	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	6.50 + 5.90 / 2	0.03	5.58	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	5.90 + 4.70 / 2	0.03	4.77	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	4.70 + 5.30 / 2	0.03	4.50	
	Ch:120.00m to 124.70m		1	4.70	5.30 + 5.30 / 2	0.03	0.75	
	7th A cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	5.60 + 6.00 / 2	0.03	5.22	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	6.00 + 6.10 / 2	0.03	5.45	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	6.10 + 6.30 / 2	0.03	5.58	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	6.30 + 5.00 / 2	0.03	5.09	
	Ch:120.00m to 122.00m		1	2.00	5.00 + 5.00 / 2	0.03	0.30	
	Cross road - 1							
	Ch:0.00m to 26.50m		1	26.50	4.00 + 3.00 / 2	0.03	2.78	
	Cross road							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	5.80 + 5.40 / 2	0.03	5.04	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	5.40 + 5.40 / 2	0.03	4.86	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	5.40 + 5.70 / 2	0.03	5.00	

E.E. (Project)

Assistant Engineer

26-5-18

Newzen Consultants Bangalore

Asst Executive Engineer

26/5/18

	Ch:90.00m to 95.00m		1	5.00	5.70 + 5.00 / 2	0.03	0.80	
	Veerasagara Road - Muneshwaranagara							
	9th cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	5.20 + 5.10 / 2	0.03	4.64	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	5.10 + 5.20 / 2	0.03	4.64	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	5.20 + 5.50 / 2	0.03	4.82	
	Ch:90.00m to 97.00m		1	7.00	5.50 + 4.70 / 2	0.03	1.07	
	Cross road - 1							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	5.20 + 4.80 / 2	0.03	4.50	
	Ch:30.00m to 39.00m		1	9.00	4.80 + 4.70 / 2	0.03	1.28	
	Cross road - 2							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	6.00 + 5.40 / 2	0.03	5.13	
	Ch:30.00m to 39.00m		1	9.00	5.40 + 6.00 / 2	0.03	1.54	
	Cross road - 3							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	5.30 + 5.90 / 2	0.03	5.04	
	Ch:30.00m to 36.00m		1	6.00	5.90 + 6.10 / 2	0.03	1.08	
	8th cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	5.30 + 5.70 / 2	0.03	4.95	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	5.70 + 4.60 / 2	0.03	4.64	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	4.60 + 5.00 / 2	0.03	4.32	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	5.00 + 5.90 / 2	0.03	4.91	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	5.90 + 6.00 / 2	0.03	5.36	
	Ch:150.00m to 180.00m		1	30.00	6.00 + 5.40 / 2	0.03	5.13	
	Ch:180.00m to 197.00m		1	17.00	5.40 + 6.20 / 2	0.03	2.96	

E.E. (Project)

Contractor

Assistant Engineer 26.5.18

Newzen Consultants Bangalore

Asst Executive Engineer 24/5/18

	8th cross, cross road								
	Ch:0.00m to 18.00m		1	18.00	$\frac{5.80 + 5.90}{2}$		0.03	3.16	
	Ch:18.00m to 32.00m		1	14.00	$\frac{5.90 + 3.90}{2}$		0.03	2.06	
	7th cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{5.70 + 4.80}{2}$		0.03	4.73	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	$\frac{4.80 + 4.60}{2}$		0.03	4.23	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	$\frac{4.60 + 4.30}{2}$		0.03	4.01	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	$\frac{4.30 + 5.30}{2}$		0.03	4.32	
	Ch:120.00m to 138.00m		1	18.00	$\frac{5.30 + 4.20}{2}$		0.03	2.57	
	Cross road - 1								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{4.10 + 4.30}{2}$		0.03	3.78	
	Ch:30.00m to 34.70m		1	4.70	$\frac{4.30 + 4.30}{2}$		0.03	0.61	
	Cross road - 2								
	Ch:0.00m to 27.00m		1	27.00	$\frac{5.00 + 5.40}{2}$		0.03	4.21	
	6th cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{5.30 + 5.30}{2}$		0.03	4.77	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	$\frac{5.30 + 5.40}{2}$		0.03	4.82	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	$\frac{5.40 + 5.30}{2}$		0.03	4.82	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	$\frac{5.30 + 4.60}{2}$		0.03	4.46	
	Ch:120.00m to 134.00m		1	14.00	$\frac{4.60 + 4.60}{2}$		0.03	1.93	
	5th cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{4.40 + 4.30}{2}$		0.03	3.92	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	$\frac{4.30 + 3.40}{2}$		0.03	3.47	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	$\frac{3.40 + 3.70}{2}$		0.03	3.20	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	$\frac{3.70 + 4.80}{2}$		0.03	3.83	

E.E. (Project)

Newzen Consultants Bangalore

Asst Executive Engineer

Assistant Engineer

	Ch:120.00m to 131.60m		1	11.60	4.80 + 4.80 / 2	0.03	1.67	
	Cross road - 1							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	4.70 + 4.60 / 2	0.03	4.19	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	4.60 + 5.00 / 2	0.03	4.32	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	5.00 + 5.50 / 2	0.03	4.73	
	Ch:90.00m to 103.70m		1	13.70	5.50 + 5.80 / 2	0.03	2.32	
	Sub road - 1							
	Ch:0.00m to 22.70m		1	22.70	5.10 + 3.30 / 2	0.03	2.86	
	Sub road - 2							
	Ch:0.00m to 22.00m		1	22.00	4.80 + 3.90 / 2	0.03	2.87	
	Sub road - 3							
	Ch:0.00m to 22.00m		1	22.00	4.40 + 5.10 / 2	0.03	3.14	
	Cross road - 1							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	3.80 + 5.00 / 2	0.03	3.96	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	5.00 + 4.80 / 2	0.03	4.41	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	4.80 + 5.40 / 2	0.03	4.59	
	Ch:90.00m to 94.00m		1	4.00	5.40 + 5.60 / 2	0.03	0.66	
	Tirumalanagar							
	2nd cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	6.30 + 6.00 / 2	0.03	5.54	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	6.00 + 5.00 / 2	0.03	4.95	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	5.00 + 5.00 / 2	0.03	4.50	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	5.00 + 5.10 / 2	0.03	4.55	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	5.10 + 4.90 / 2	0.03	4.50	
	Ch:150.00m to 180.00m		1	30.00	4.90 + 4.80 / 2	0.03	4.37	
	Ch:180.00m to 210.00m		1	30.00	4.80 + 5.00 / 2	0.03	4.41	

E.E. (Project)

Contractor

Assistant Engineer

26-5-18

Newzen Consultants Bangalore

Asst Executive Engineer

26-05-18

	Ch:210.00m to 240.00m		1	30.00	5.00 + 5.10 / 2	0.03	4.55	
	Ch:240.00m to 270.00m		1	30.00	5.10 + 5.00 / 2	0.03	4.55	
	Ch:270.00m to 299.00m		1	29.00	5.00 + 5.90 / 2	0.03	4.74	
	CHS 707							
	2nd main							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	6.40 + 5.20 / 2	0.04	6.96	
	Ch:30.00m to 55.00m		1	25.00	5.20 + 5.90 / 2	0.04	5.55	
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	4.50 + 4.40 / 2	0.04	5.34	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	4.40 + 4.70 / 2	0.04	5.46	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	4.70 + 4.60 / 2	0.04	5.58	
	Ch:90.00m to 102.00m		1	12.00	4.60 + 4.70 / 2	0.04	2.23	
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	4.80 + 5.30 / 2	0.04	6.06	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	5.30 + 5.00 / 2	0.04	6.18	
	Ch:60.00m to 74.50m		1	14.50	5.00 + 6.40 / 2	0.04	3.31	
	Cross road							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	4.90 + 4.10 / 2	0.04	5.40	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	4.10 + 4.10 / 2	0.04	4.92	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	4.10 + 4.00 / 2	0.04	4.86	
	Ch:90.00m to 100.00m		1	10.00	4.00 + 4.10 / 2	0.04	1.62	
						Present Qty	**2095.80**	**Cum**

S.E. (Project)

Checked.

E.E. (Project)

Contractor

Assistant Engineer 26-5-18

Newzen Consultants Bangalore

Asst Executive Engineer 26/5/18